Wehrkomplex Stiftsmühle - unverbindlicher **Bauzeitenplan** (Stand März 2022)

Unverbindlicher Bauzeitenplan **Wehrkomplex Stiftsmühle Lippstadt**		**2022**												**2023**												2024		
Baubeginn	**07.02.2022**	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz
Fertigstellung	**Frühjahr 2024**																											
					bei eintretendem Hochwasser: gezielte Flutung der Baustelle und Rückbau der Dämme Tivoli und Stiftswehr | nach Abklingen des Hochwassers Wiederaufnahme des Baubetriebes . . .																							
Bauphase 1a			**Feb 22**		**ca. 90 Tage**		**Jun 22**																					
			Baustelleneinrichtung, Baumschutz, Fahrradständer verlagern, Zufahrt südl. Mensa herstellen, Baufeld vorbereiten, Abfischung, Verdämmung Tivoli, Dammschüttung im Ober- und Unterwasser Striftsmühle inkl. Mindestwasserdurchleitung, Sedimenträumung Burgmühlenkanal und anschl. Verfüllung																							
Bauphase 1b						**Mai 22**		**ca. 108 Tage**			**Okt 22**																	
						Abbruch Wehr und Ufermauern, weitere Verfüllung Burgmühlengraben, Erstellung Rammebenen, Austauschbohrungen, Spundwandarbeiten, Verfüllungen Arbeitsraum, Abbruch Insel 3, Auskofferung Baugrube																					
Bauphase 2							**Jun 22**					**231 Tage**						**Mai 23**										
							Herstellung Kranaufstandsflächen, Betonarbeiten Wehr, Einbau Wehrklappen, Betonarbeiten Kanustrecke, Errichtung Vorsatzschale vor Spundwand, Uferbefestigung Insel 3, Erdarbeiten Aushub Kanustrecke																				
Bauphase 3												**Nov 22**						**ca. 200 Tage**			**Sep 23**							
												Herstellung Verblendmauerwerk, Betonarbeiten Kanustrecke und Fischtreppe, Errichtung Betriebsgebäude und Geländer, Installation Einbauten, Trockentest Kanu																	
Bauphase 4																						**Sep 23**	**über 100 Tage**					**Frühjahr 2024**
																						Nasstest Revisionsverschlüsse, Rückbau Mindestwasserzuleitung, Abbrennen Spundwand, Rückbau Oberwasserdamm, Verdämmung Rohrleitung Burgmühlenkanal, Rückbau Tivoli, Nassinbetriebsetzung Wehranlage und Kanustrecke, hydraulische Tests, Probebetrieb, Rückbau Baustelleneinrichtung, Wegearbeiten und Wiederansaat bzw. Maßnahmen der Stadt zur Neugestaltung der Grünanlagen und zur Reaktivierung der Flächen als Schulhofnutzung durch das Ostendorf-Gymnasium													